

"සපිරි ගමක් " ජනතා සහභාගීත්ව ග්‍රාමීය සංවර්ධන වැඩසටහන - 2020

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය -මහනුවර කඩවත් සතර සහ ගඟවටකෝරළේ

2020.12.31 දිනට භෞතික හා මූල්‍ය ප්‍රගතිය

අඩු අංකය	වසම	ව්‍යාපෘති සංරචකය	යෝජනාව	වෙන් කළ මුදල (රු.මිලියන)	සංශෝධනය වීමට නියමිත යෝජනා	භෞතික ප්‍රගතිය								ගෙවා ඇති අතැති බිල්පත් වටිනාකම	පරිපාලන වියදම
						මූලික මට්ටමේ	ස්කමේන්තු සකස් කර ඇ	ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇත	වැඩ ආරම්භ කර ඇත	25-50	50-75	75-95	වැඩ අවසන්	මූල්‍ය ප්‍රගතිය (රු.)	
1	220 බුදුලිකඩ	මාර්ග සංවර්ධනය	බෝධිරාජ මාවත අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	2,000,000.00									1	1,980,000.00	15,000.00
2	221 තල්වත්ත	මාර්ග සංවර්ධනය	Kii වත්ත ඉහල මාර්ගයේ අංක 102 /92 නිවසට ඉහලින් හා යාබදව ඇති පොදු කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00	7,500.00
3	221තල්වත්ත	මාර්ග සංවර්ධනය	ලිහිණි ලේන් අසල මාර්ගයේ අංක 123/15D යු.ජී. කුලතිලක මහතාගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00	3,750.00
4	221 තල්වත්ත	මාර්ග සංවර්ධනය	ඇතුන් බස්නා හෙල පඩිපෙල හා මාර්ගයේ ආරක්ෂිත වැටක් ඉදි කිරීම හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00	3,750.00
5	222 ලේවැල්ල	මාර්ග සංවර්ධනය	එක කණුව , ලේවැල්ල 115/C නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00	3,742.42
6	222 ලේවැල්ල	මාර්ග සංවර්ධනය	ධර්මාශෝක මාවත, ලේවැල්ල DSI ගබඩාව අසලින් ඇති මාර්ගය ආරක්ෂිත පැති බැම් හා කාණුව සමඟ කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	487,335.66	3,691.93
7	223 අරුප්පල බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	අරුප්පල දෙවන පටුමගේ සිට වෙල්යාය හරහා රාජු කඩේ අසලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00	3,742.42
8	223 අරුප්පල බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	ධර්මාශෝක මාවත 02 වන පටුම අංක 15 කෝසල ගුණරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට අංක 9/4 ලලිතා පද්මිණි මහත්මියගේ නිවස දක්වා පවතින කාණු පද්ධතියට ස්ලැබ් ලැලි යොදා සංවර්ධනය හා ඉතිරි කොටසේ කාණු පද්ධතිය ඉදිකිරීම	500,000.00									1	495,000.00	3,750.00
9	223 අරුප්පල බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	ග්‍රමදාන මාවතේ ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය ඉදිකර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00	3,750.00

10	223 අරුප්පල බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	ශ්‍රමදාන මාවත ආරම්භයේ සිට අරුප්පල දෙවන පටුමහට යන (සුරසේන කලායතනය ඉදිරිපිට) මාර්ගයේ ආරක්ෂාව සඳහා පැති බැම්ම ඉදිකිරීම හා කාණු පද්ධතිය සැකසීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
11	224 අරුප්පල නැගෙනහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	සෝමතිලක මහතාගේ නිවස ඉදිරිපස මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් අතරා සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
12	224 අරුප්පල නැගෙනහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	ප්‍රබුද්ධ සහයෝගිතා මාවත හා සම්බන්ධවන අරුප්පල නාගරික ක්‍රීඩාපිටියට ඉහලින් පිහිටි මාර්ගය සඳහා ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකිරීම හා එම මාර්ගය උස්කොට කොන්ක්‍රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00									1	1,485,000.00		11,250.00
13	225 නිත්තවෙල	මාර්ග සංවර්ධනය	නිත්තවෙල පටුමග 1හි 52/6 A නිවස අසලින් යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	600,000.00									1	587,901.60		4,453.80
14	225 නිත්තවෙල	මාර්ග සංවර්ධනය	නිත්තවෙල වටගොඩ කමත පාර සේවා පියස අසල ඇති බැම්ම ඉදි කිරීම	800,000.00									1	792,000.00		6,000.00
15	226 සියඹලාගස්තැන්න	මාර්ග සංවර්ධනය	අහස්පොකුණ අතුරු මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
16	226 සියඹලාගස්තැන්න	මාර්ග සංවර්ධනය	සියඹලාගස්තැන්න පාර 26/3 නිවස අසල සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	989,000.00		7,492.42
17	228 වටපුළුව	මාර්ග සංවර්ධනය	වටපුළුව මේපර් සමන් කුමාර රණවිරු මාවත සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
18		මාර්ග සංවර්ධනය	වටපුළුව මේපර් සමන් කුමාර රණවිරු මාවතෙන් හැරී යන ඩේවි පාර අංක 124/13 දරන ස්ථානය දක්වා මර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
19	229 වටපුළුව බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	අප්ලන්ඩ්ස් වරිපනම් අංක 2/1/C නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	493,878.65		3,741.50
20		මාර්ග සංවර්ධනය	අප්ලන්ඩ්ස් නිවාස යෝජනා ක්‍රමය ක්‍රීඩාපිටිය අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	492,588.63		3,731.73
21		මාර්ග සංවර්ධනය	වටපුළුව ඩේවි පාර 59/2 නිවස ඉදිරිපිට කාණුව සහ උරස් බැම්ම ඉදිකිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
22	230 වටපුළුව දකුණ	මාර්ග සංවර්ධනය	අත්තදස්සි මාවත සිට තිලක් ජයසුන්දර මාවත දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ ඉතිරි ආරක්ෂක බැම්ම දෙකර මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
23		මාර්ග සංවර්ධනය	තිලක් ජයසුන්දර මාවත අසලින් යන කාණුව ඉදිකිරීම (243/1 ප්‍රියන්ත කුමාර තෙන්නකෝන් මයාගේ නිවස ඉදිරිපිට)	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
24	231 මහවැලි උයන	මාර්ග සංවර්ධනය	දර්ශන මාවතේ අංක 39 වෛද්‍ය W.M.M.M.K.අරඹේපොල මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට බෝක්කුව සමඟ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
25	232 කොඩිතුවක්කු	මාර්ග සංවර්ධනය	කුඩා රත්වත්ත මාර්ගයේ අංක 370 කොඩිතුවක්කු මහතාගේ නිවස අසලින් යන අතුරු මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00									1	1,484,000.00		11,242.42

26	232 මහාසංඝරාජ	මාර්ග සංවර්ධනය	කුඩා රත්වත්ත මාර්ගයේ බුදු පිළිමය අසල අංක 377 දරණ නිවස අසලින් ඉහලට යන අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
27	233 අනිවත්ත බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	ප්‍රිමරෝස් උයනේ උසුල් මාවතේ නගර සභා ඉඩම අතරින් යන පොදු කාණුව සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
28		මාර්ග සංවර්ධනය	අනිවත්ත රිචඩ්ස් ගාඩන්ස් මාර්ගයේ කාණු සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
29	234 අනිවත්ත නැ.	මාර්ග සංවර්ධනය	ගල්කන්ද පටු මාවතේ කේ.බී.රත්නායක මහතාගේ නිවස ලඟ සිට ලියනගේ මහතාගේ නිවස දක්වා කාණුව සැකසීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
30		මාර්ග සංවර්ධනය	අනිවත්ත රිචඩ්ස් පාරේ අංක 21/21 නිවස හා අනෙක් නිවාස වලට ගමන් ගන්නා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
31	235 අස්ගිරිය	මාර්ග සංවර්ධනය	ධර්මපාල මාවතේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	750,000.00									1	742,500.00		5,625.00
32		මාර්ග සංවර්ධනය	ධර්මපාල පටුමගේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
33	236 බහිරවකන්ද	මාර්ග සංවර්ධනය	බහිරවකන්ද නාලක මහතාගේ නිවස අසලින් පහලට දිවෙන කාණු පද්ධතිය සැකසීම හා පඩිපෙළ සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
34		මාර්ග සංවර්ධනය	බහිරවකන්ද හන්දිය සිට පුෂ්පදාන මාවත දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සැකසීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
35		මාර්ග සංවර්ධනය	දොඩම්වල පටුමහ අම්බලම අසල ඇති පළල් කාණු පද්ධතියට ආරක්ෂිත ආවරණ යෙදීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
36		මාර්ග සංවර්ධනය	දොඩම්වල පටුමහ අම්බලමට ඉහලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම හා අත්වැට සවි කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
37	237 මාපනාවතුර	මාර්ග සංවර්ධනය	මාපනාවතුර කොට්ඨාසයේ ඉදිකිරීමට යෝජිත පොදු සමිති ශාලාව සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
38		මාර්ග සංවර්ධනය	මාපනාවතුර ප්‍රජා මණ්ඩලය දෙපස පඩිපෙල් මාර්ග දෙක සඳහා අත් වැටවල් යොදා පාර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	454,229.04		3,441.13
39		මාර්ග සංවර්ධනය	පුර්ණවත්ත බෝධිය අසලින් පහලට ඇති මාපනාවතුර පැසේප්හි කොන්ක්‍රීට් නොවූ කොටස හා පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
40	238 වට්ටාරන්තැන්න	මාර්ග සංවර්ධනය	නො .171 /A ශ්‍රීමත් කුඩා රත්වත්ත මාවතේ පදිංචි විභිද්‍රවගේ ලක්ෂ්මන් විජේසිරි මහතාගේ නිවස අසලින් යන කාණුව සංවර්ධනය කිරීම	2,000,000.00									1	1,980,000.00		15,000.00
41	239 මහයිශාව	මාර්ග සංවර්ධනය	ධම්මදස්සි මාවතේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	2,000,000.00									1	1,980,000.00		15,000.00

42	240 පුර්ණවත්ත බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	මහයිශාව MT කොටසේ ක්‍රීඩා පිටියට ඉහලින් 19/11 නිවස අසල මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	540,426.25		4,094.13
43		මාර්ග සංවර්ධනය	06 වෙනි පටුමහ MT කොටසේ අංක 09, 13/124, 47, ආදි අංක වලින් යුතු නිවෙස් වලට යන පාර අළුත්වැඩියා කිරීම	1,000,000.00									1	554,200.14		4,198.48
44	241 පුර්ණවත්ත නැගෙනහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	පුර්ණවත්ත සුසානභූමි පාරේ අංක 66 D නිවස අසල පාලම පුළුල් කර පාර කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
45		මාර්ග සංවර්ධනය	වරිපනම් අංක 2/46 දරණ නිවස අසල ආරක්ෂිත බැම්ම ඉදිකර පොදු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00									1	1,485,000.00		11,250.00
46	242 හීරැස්සගල	මාර්ග සංවර්ධනය	කළු වල පාර පිවිසුම පළල් කිරීම හා බෝක්කුව සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
47		මාර්ග සංවර්ධනය	මොරගොල්ල උඩ කොටස ප්‍රධාන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
48		මාර්ග සංවර්ධනය	නො 01 ලැයිම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
49	243 මුල්ගම්පල	මාර්ග සංවර්ධනය	බෝගොඩවත්ත හෙට්ටියාවත්ත ක්‍රීඩා පිටියට යන පාර කොන්ක්‍රීට් අතුරා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
50		සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම / මාර්ග සංවර්ධනය	බෝගොඩවත්ත පොදු කාන්තා වැසිකිළි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කිරීම සහ ඒ සඳහා යන මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
51		මාර්ග සංවර්ධනය	සියඹලා පිටිය පාරේ පාලම අසල අංක 38 නිවසේ සිට ඉදිරියට ඇති මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
52		මාර්ග සංවර්ධනය	හීරැස්සගල පාරේ අංක 48/1 දරණ නිවස ඉදිරිපස සිට ඉහලට ඇති මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
53	244 උඩබෝවල	මාර්ග සංවර්ධනය	වාගොල්ල වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
54		මාර්ග සංවර්ධනය	එළගොල්ල පැරණි වොකලට ෆැක්ට්‍රිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	988,412.30		7,487.97
55		මාර්ග සංවර්ධනය	එළගොල්ල, රෝසවත්ත මාර්ගයේ සරත් මහතාගේ නිවස අසලින් කන්තංගර මහතාගේ නිවස හරහා උඩබෝවල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
56	245 බෝවල	මාර්ග සංවර්ධනය	එළගොල්ල සමුපකාර හන්දියෙන් පහලට ඇති මාර්ගයේ පහල කොටස සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
57		මාර්ග සංවර්ධනය	බෝවල උඩැල්කේ 128/1 නිවස අසලින් ඇතුලට දිවෙන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
58		මාර්ග සංවර්ධනය	බෝවල සුධර්මාරාම මාවත අංක 37 නිවස අසල මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42

59	246 ඔගස්ටාවන්ත	මාර්ග සංවර්ධනය	මාරගස් හන්දියේ ශිවා මහතාගේ නිවස අසල සිට 410 ප්‍රියන්ත මධුරාවේ මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	989,000.00		7,492.42
60		මාර්ග සංවර්ධනය	බතලවත්ත පාලමට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
61	247 බෝවලවත්ත	මාර්ග සංවර්ධනය	ඉෂාර බේකරිය අසලින් ඉහලට ඇති ශ්‍රමදාන මාවතේ මුල්කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
62		මාර්ග සංවර්ධනය	ටිකිරිසෙවන ළමා නිවාසය අසලින් පහලට බසින කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
63		මාර්ග සංවර්ධනය	ශාන්ත ගරාජ් අසලින් ඉහලට යන පොස්පේට් පාර (අතුල මහතාගේ නිවස අසල සිට සරත් මහතාගේ නිවස අසල දක්වා) සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	490,598.90		3,716.66
64		මාර්ග සංවර්ධනය	නිමාලි රණතුංග මහත්මියගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (ඉතිරි කොටස ඇළ දක්වා)	500,000.00									1	489,329.85		3,707.04
65	249 උඩපේරාදෙණිය	මාර්ග සංවර්ධනය	උඩපේරාදෙණිය විදුහල අසලින් ප්‍රොස්පෙක්ට්හිල් ජනපදයට යන පඩිපෙළ සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	472,710.20		3,581.13
66		මාර්ග සංවර්ධනය	නාගරනයක මයාගේ වෙළඳසැල අසලින් රන්ජිත් මයාගේ නිවස දක්වා ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	482,710.30		3,656.89
67		මාර්ග සංවර්ධනය	කීනගහමඩිත්ත පාරේ පිහිල්ල අසල සිට ඉහලට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
68		මාර්ග සංවර්ධනය	උඩදෙණිය මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ඉදිරියට සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	482,586.18		3,655.95
69	250 පිටකන්දගම	මාර්ග සංවර්ධනය	357/1/1/1 ඒ, ගුණරත්න මහත්මියගේ නිවස අසලින් යන කාණුව සංවර්ධනය කිරීම	2,000,000.00									1	1,980,000.00		15,000.00
70	251 සංකඩගල	මාර්ග සංවර්ධනය	කටුගස්තොට මාතලේ පාරේ ගාලවත්ත මාර්ගය පිම්කිස් කිරීම	2,000,000.00									1	1,979,862.50		14,998.95
71	252 අම්පිටිය උතුර	මාර්ග සංවර්ධනය	ධර්මරාජ මාවතේ අංක 83 ජෝන් ඥානමත් මහතාගේ නිවස අසල ප්‍රධාන මාර්ගයේ වංගුව පුළුල් කිරීම, කාණුව හා උරස් බැම්ම ඉදිකිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
72		මාර්ග සංවර්ධනය	ධර්මරාජ මාවතේ අංක 100/1 උදේනි අලහකෝන් මහත්මියගේ නිවස අසල (අංක 88 නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය) ප්‍රධාන මාර්ගයේ පාරක්ෂක බැම්ම ඉදිකිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
73		මාර්ග සංවර්ධනය	නුවරවෙල ශ්‍රී සුමංගලාරාම විහාරස්ථානයට යන මාවතේ පැති කාණුව ඉදිකිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
74	253 අම්පිටිය දකුණ	මාර්ග සංවර්ධනය	96/31සෝමාවතීගේ නිවස අසල සිට 96/26, වේලායුදමගේ නිවස දක්වා පාර සංවර්ධනය කිරීම	2,000,000.00									1	1,980,000.00		15,000.00

75	254 මල්වත්ත	මාර්ග සංවර්ධනය	කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ මාවත හා ජලාශ පාර සම්බන්ධ වන 15/7A නිවස අසල ඇති ප්‍රතිපෝෂණ අත්වැරක් පැමිණ	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
76		මාර්ග සංවර්ධනය	කීර්ති ශ්‍රී රාජසිංහ මාවතේ පැති කානු සංවර්ධනය කිරීම සඳහා	1,500,000.00									1	1,458,610.95		11,050.08
77	255 කටුකැලේ	මාර්ග සංවර්ධනය	අංක 25/20C රාධා ක්‍රිෂ්ණන් මහතාගේ නිවස අසල සිට පුෂ්පදාන මාවතට පිවිසෙන පටු මාර්ගයේ පැති බැම්ම සහ මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
78		මාර්ග සංවර්ධනය	අංක 3/31 හීන් බණ්ඩා මහතාගේ සහ අංක 3/65 සුමනාවති මහත්මියගේ නිවස අතර මාර්ගයේ පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
79		මාර්ග සංවර්ධනය	සයිමන් වත්ත පහල ප්‍රධාන කාණුවේ පතුල කොන්ක්‍රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
80	256 කටුකැලේ බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	කටුකැලේ බටහිර වසමේ පරණ ජේරාදෙණිය පාරේ නිහාල් සුපර්මාකට් එක අසලින් නගර සභා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරය හා තානායම්වත්ත පිටුපසින් මැද ඇළ තෙක් ගලාබසින කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් දමා විධිමත් ලෙස සකස් කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
81		මාර්ග සංවර්ධනය	මහනුවර ජේරාදෙණිය පාරේ 559 දරණ ස්ථානයේ සිට ආරම්භ වී කටුකැලේ නාගරික ක්‍රීඩාංගනය අසලින් මැද ඇළ දක්වා ගලා බසින කාණු පද්ධතිය කොන්ක්‍රීට් දමා විධිමත් ලෙස සකස් කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00	990,000.00	7,500.00
82	258 ඉහල කටකැලේ	මාර්ග සංවර්ධනය	මැද ඇළ ඉවුර අසල පැති බැම්ම හා මාර්ගය ඉදි කිරීම	2,000,000.00									1	1,980,000.00		15,000.00
83	259 ගැටමේ	මාර්ග සංවර්ධනය	බ්ලූරෝස් විශේෂිත පාසැලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
84		මාර්ග සංවර්ධනය	අරලිය මාවත අංක 45 දරණ නිවස ඉදිරිපිට මාර්ගය හා කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
85		මාර්ග සංවර්ධනය	තල උයන්වත්ත මාර්ගයේ අංක 660/70 සිට කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,050.10		3,742.80
86		මාර්ග සංවර්ධනය	කුමුදු මාවතේ (ප්‍රීම්රෝස්) කාණු පද්ධතිය හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
87	260 වෙල්අට්	මාර්ග සංවර්ධනය	බතලවත්ත සුසානභූමිය අසල කාණුව ඉදිකිරීම හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	979,513.62		7,420.55
88		මාර්ග සංවර්ධනය	මුල්ගම්පල ඉහල කොටස බතලවත්ත පොදු සුසාන භූමියට ගමන් කිරීමට මාර්ගයක් හා ප්‍රතිපෝෂණ සෑදීම	500,000.00									1	454,675.31		3,444.50
89		මාර්ග සංවර්ධනය	තල උයන්වත්ත පඩිපෙළ පුළුල් කිරීම හා අළුත් වැඩියාව	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
90	262 කාගල්කොත්ත	මාර්ග සංවර්ධනය	හපුගස්පිටිය අංක 29/29 (කේ.පී.රත්නපාල) නිවස අසල ඇති බැම්ම සහිතව හපුගස්පිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00

91	262 වාහනපාලන	මාර්ග සංවර්ධනය	හන්තාන පාර අංක 65/26 ගාමිණී පෙරේරා නිවස සිට 65/45 එම්.එම්.උදය නිවස දක්වා වන පටුම සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	989,000.00		7,492.42
92	263 හන්තාන	මාර්ග සංවර්ධනය	හන්තාන නිවාස සංකීර්ණයේ තුන්වන පටුමහ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
93		මාර්ග සංවර්ධනය	හන්තාන නිවාස සංකීර්ණයේ හතරවන පටුමහ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
94		මාර්ග සංවර්ධනය	හන්තාන නිවාස සංකීර්ණයේ ජල තටාක පාර සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	967,815.10		7,331.93
95	264 බෝගම්බර	මාර්ග සංවර්ධනය	ළය රෝහල අසලින් යන මාර්ගය පැති බැම්ම සහිතව කොන්කිට් කිරීම	2,000,000.00									1	1,980,000.00		15,000.00
96	265 සුදුහුම්පල නැගෙනහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	පත්තවත්ත ඉහ උල්පත අසල සිට නො.344/65 A නිවස අසල සිට තිලක් කඩය අසලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	989,272.00		7,494.48
97		මාර්ග සංවර්ධනය	පත්තවත්තට පිටියෙන මාර්ගයේ තිලක් කඩය අසල සිට (බුදු පිළිමය) ඉහලට යන මාර්ගය තේරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
98	266 සුදුහුම්පල බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	සුදුහුම්පල බටහිර 41/60 J නිවස අසල සිට මාර්ගය සංවර්ධනය	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
99		මාර්ග සංවර්ධනය	කුමාරි දිසානායක මහත්මියගේ නිවස දක්වා දිවෙන මාර්ගය(41/62)	1,000,000.00									1	989,000.00		7,492.42
100	267 හිඳගල	මාර්ග සංවර්ධනය	මෝබ්ලිපාරේ යාපා කඩේ අසල සිට මෝබ්ලි ප්‍රජා ශාලාව දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
101		මාර්ග සංවර්ධනය	ජේරගොල්ල වත්ත නිමල් මහතාගේ නිවස අසල බෝක්කුව සමඟ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
102		මාර්ග සංවර්ධනය	හිඳගල පාසැල අසලින් බෝගහ කොටුව දක්වා යන මාර්ගයේ කඩා පාලම ඉදිකිරීම	500,000.00									1	487,669.89		3,694.46
103	268 මහකන්ද	මාර්ග සංවර්ධනය	සරසවිගම උසිනප් ගම්මානයට යන මාර්ගයේ ගම්මානය අවසානය දක්වා කොන්ක්‍රීට් ඇතිරීම	1,000,000.00									1	989,000.00		7,492.42
104		මාර්ග සංවර්ධනය	ගල්බංගලාව ඉහලකොටසට දිවෙන මාර්ගයේ විජේරත්න මහතාගේ කඩය අසල බෝක්කුව වැසි ජලය ගලායෑමට ප්‍රමාණවත් ලෙස වීශාල කොට ඔදිකිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
105		මාර්ග සංවර්ධනය	ගලහා පාරේ මහවංගුව අසලින් පහලට දිවෙන පඩිපෙළ මාර්ගයක් දක්වා සංවර්ධනය කිරීම ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි කොටස සාදා නිම කිරීම	500,000.00									1	489,750.65		3,710.23
106	269 අම්පිටිය උඩගම උතුර	මාර්ග සංවර්ධනය	මීකණුව තැන්නේකුඹුර නව මාර්ගයේ සිට පල්ලේ මී කණුව ගම්මානයට යන මාර්ගයේ ගබ්‍රියල් සවරිමුත්තු මයාගේ නිවස (517/3) දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00									1	524,562.90		3,973.96
107		මාර්ග සංවර්ධනය	පන්නිය ගම්මැද්ද - කෝන්ගස්පිටිය මාර්ගයේ පඩිපෙළ දක්වා මාර්ග කොටස සංවර්ධනය කිරීම	800,000.00									1	792,000.00		6,000.00

108		මාර්ග සංවර්ධනය	ප්‍රගති ප්‍රජා ශාලාව අසල මාර්ගයේ පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
109	270 අම්පිටිය උඩගම දකුණ	මාර්ග සංවර්ධනය	දළුක්ගොල්ල තුන්බෝධිය අසලින් යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
110		මාර්ග සංවර්ධනය	රට්ටුල්ල ත්‍රිවිල් ගරාජය අසලින් පොල්ගහතැන්න දක්වා යන පඩිපෙළ හා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00									1	693,000.00		5,250.00
111		මාර්ග සංවර්ධනය	අම්පිටිය උඩුවෙල මාර්ගයේ පොල්ගස්තැන්න මාර්ගය ආරම්භ වන ස්ථානයේ සිට මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	800,000.00									1	792,000.00		6,000.00
112	271 පල්ලේගම	මාර්ග සංවර්ධනය	පල්ලේගම වඩුවාකුඹුර වම්පස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
113		මාර්ග සංවර්ධනය	දිගතැන්න - වැලිකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය (කාණු පද්ධතිය සහ පැති බැම්ම සහිතව)	500,000.00									1	461,415.75		3,495.57
114		මාර්ග සංවර්ධනය	උල්පත- ගහ හා වෙළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
115		මාර්ග සංවර්ධනය	පල්ලේගම වඩුවා කුඹුර - කෝන්කුඹුර මාර්ගය යා කෙරෙන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	469,872.76		3,750.00
116	272 මැද්දේගම	මාර්ග සංවර්ධනය	මැද්දේගම මාර්ගයේ ශ්‍රී කලාභාරාම විහාස්ථානය ඉදිරිපිට මාර්ගයේ ආරක්ෂාව සඳහා පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම	1,300,000.00									1	1,287,000.00		9,750.00
117		මාර්ග සංවර්ධනය	මැද්දේපතන ජල ටැංකිය අසල සිට මැද්දේපතන මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00									1	693,000.00		5,250.00
118	273 උල්පතකුඹුර	මාර්ග සංවර්ධනය	තලපියන්නාව ග්‍රීන් විව් මාර්ගයේ කොස්තා මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ලක්මණි මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	470,283.71		3,562.75
119		මාර්ග සංවර්ධනය	තලපියන්නාව ග්‍රීන් විව් මාර්ගයේ පහල කොටසේ කොන්ක්‍රීට් දමා අවසන් කර ඇති තැන සිට නීතිඥ පිලපිටිය මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	453,690.85		3,437.05
120		මාර්ග සංවර්ධනය	තලපියන්නාව ග්‍රීන් විව් නාම පුවරුව අසල සිට ගුඩිහෝප් මාර්ගයේ වලවල් හැරි ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	489,296.70		
121		මාර්ග සංවර්ධනය	ගුඩිහෝප් මාවතේ අත්තනායක මහතාගේ නිවස ඉදිරියෙන් වමට යන ඉහල ලෙජන්සිටි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
122	274 වැවතැන්න	මාර්ග සංවර්ධනය	. අම්පිටිය තලාකුඹය මාර්ගයේ දිලෙනගම මංසන්දියේ ගුරුගේ මහත්මියගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (පිළියර 01)	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00

123		මාර්ග සංවර්ධනය	රදාගස්පාන වත්ත සිට ඔරුහේන තෙක් දිවෙන මාර්ගය පුළුල් කොට සංවර්ධනය කිරීම i අදියර	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
124		මාර්ග සංවර්ධනය	රදාගස්පාන වත්ත සිට ඔරුහේන තෙක් දිවෙන මාර්ගය පුළුල් කොට සංවර්ධනය කිරීම ii අදියර	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
125	275 තැන්නේකුඹුර	මාර්ග සංවර්ධනය	පට්ටියකැලේ වත්ත සොහොන අසලින් පහලට දිවෙන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	483,501.21		3,662.88
126		මාර්ග සංවර්ධනය	නිමල් මහතාගේ නිවස අසල සිට කුඩා බන්ඩා මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම (පැති බැමි සහිතව)	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
127		මාර්ග සංවර්ධනය	සම්පත් උයන ශාන්ත විමලසූරිය නිවස අසලින් දෙකට බෙදි කමල් නිවස අසලින් පහලට යන සහ උපුල් නිවස අසලින් පහලට දිවෙන කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	492,924.82		3,734.27
128		මාර්ග සංවර්ධනය	තැන්නේකුඹුර මී කණුව රවුම් පාරේ ලලිත් වලිසුන්දර නිවස අසල සිට පහලට ඇති කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
129	276 ගුරුදෙණිය නැගෙනහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	භාරගම පොදු සුසාන භූමියේ අදාහනාගාරය දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,834.70		3,748.74
130		මාර්ග සංවර්ධනය	මහවැලි බ්‍රිස් දෙවන පටුමහෙහි ප්‍රියංකර මහතාගේ නිවස අසල සිට නිරාශ් මහතාගේ නිවස දක්වා වන මාර්ග කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
131		මාර්ග සංවර්ධනය	කැදවල මඩිත්ත ඉහල කොටසෙහි ලක්සිරි මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
132		මාර්ග සංවර්ධනය	මාළිගාතැන්න එකමුතු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
133	277 දඹවෙල	මාර්ග සංවර්ධනය	දඹවෙල සියඹලා ගහ අසලින් ධනපාල වංගුව දක්වා යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00									1	1,484,000.00		11,242.42
134		මාර්ග සංවර්ධනය	දඹවෙල පොදු ලිං දෙක ලගින් ඉහලට යන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
135	278 ගුරුදෙණිය බටහිර	මාර්ග සංවර්ධනය	යක්දෙහිගෙදර වත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම	800,000.00									1	791,000.00		5,992.42
136		මාර්ග සංවර්ධනය	සේපාලිකා මියගේ නිවස අසලින් පාලම දක්වා අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
137		මාර්ග සංවර්ධනය	ගලගොඩවත්ත පාර සංවර්ධනය කිරීම	700,000.00									1	692,000.00		5,242.42
138	279 මාලිභාතැන්න	මාර්ග සංවර්ධනය	භාරගම හතර පාරේ පාසැලට ඉහලින් ඇති පටු මාවතේ කාණුව සකස් කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
139		මාර්ග සංවර්ධනය	භාරගම බස්නැවතුම අසලින් ඇති පාරේ ගල්වලට යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
140		මාර්ග සංවර්ධනය	රිජන්සිහයිට් මාර්ගයේ කොඩිතුවක්කු මහතාගේ නිවස අසලින් බුදු මැදුර දෙසට යන අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42

141		මාර්ග සංවර්ධනය	මාළිගාකැන්න මැද පාරේ වන්න මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
142	280 ලෙව්ල	මාර්ග සංවර්ධනය	පී.එන්.පෙරේරා මහතාගේ නිවස පිටුපස ඇති කාණු කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
143		මාර්ග සංවර්ධනය	ලෙව්ල අහස්පොකුණ මාර්ගයේ කාණු පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
144		මාර්ග සංවර්ධනය	ලෙව්ල ගම්මැද්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම හා එහි කාණු පද්ධතිය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
145	281 කැටවල	මාර්ග සංවර්ධනය	කැටවල විද්‍යාලෝක මහ පිරිවෙන පිටුපස සිට ඇල්හේන දක්වා දිවෙන අතුරු මාර්ගයේ ඉතිරිකොටස සංවර්ධනය කිරීම	2,000,000.00									1	1,980,000.00		15,000.00
146	282 පහළ ඊරියගම	මාර්ග සංවර්ධනය	පහළ ඊරියගම පිහිළියංග මාර්ගයේ කේ.පී.සුසන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට පාලිත නවරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	925,905.82		7,014.43
147		මාර්ග සංවර්ධනය	තුසිත සිනමා අසලින් ආරම්භ වන මහවැලි මාවතේ කේ.බී.එම්. රාජකරුණා මහතාගේ නිවස අසල පැති බැම්ම සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
148		මාර්ග සංවර්ධනය	කුරුකුදේ සාරානන්ද අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
149	283 ගොඩගන්දෙණිය	මාර්ග සංවර්ධනය	ගොඩගංදෙණිය පේරාදෙණිය පුරාණ කුරුකුදේ විහාරස්ථානය අසල පළහසිංහ මහතාගේ නිවස අසලින් ඇති මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	989,000.00		7,492.42
150		මාර්ග සංවර්ධනය	ගොඩගංදෙණිය විදුලිබල මණ්ඩලය අසලින් කදු මුදුනට ඇති මාර්ගයේ පැති බැම්ම යෙදූ කොටස කොන්ක්‍රීට් කර වංගු සහිත කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	500,000.00									1	494,000.00		3,742.42
151		මාර්ග සංවර්ධනය	ගොඩගංදෙණිය ගල්ලිද පාරේ අවසාන වංගුව සහිත කොටසේ මාර්ගයේ ආරක්ෂාවට පැති බැම්මක් යොදා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
	එකතුව			115,150,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	151	112,461,917.04		848,467.45
152	229 වටපුළුව බටහිර	කෘෂි ගබඩා පහසුකම් සැලසීම	වටපුළුව ග්‍රාම සංවර්ධන ගොඩනැගිල්ල කෘෂි ගබඩා පහසුකම් සහ කෘෂි අලෙවිපොලක් ඇති කිරීම සඳහා සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
	එකතුව			500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
153	248 පල්ලේ පේරාදෙණිය	අලෙවි පොල	රජවත්ත ස්වයං රැකියා ලාභීන් සඳහා අලෙවි පියස ඉදිකිරීම	2,000,000.00									1	1,511,199.60		13,551.52
	එකතුව			2,000,000.00								0	1			
154	222 ලේවැල්ල	ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය	අංක 13/3 දුටුගැමුණු මාවත ලේවැල්ල නිවස අසලින් ඉහලට ඇති පොදු ඇළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00

155	නින්තවෙල	ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය	ටොම්මාගේ ගැරේජය ඉදිරිපිට ඇති තිරිවානා අංගයාගේ වෙල්යාය අසල ඇති කෘෂි ඇලේ පැති බැම්ම ඉදි කිරීම	600,000.00									1	394,144.82		4,500.00
156	227 මාවිල්මඩ	ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය	ගිඩ්ඩවදෙණිය කුඹුරුයාගේ පිට ඇල හා බැම්ම ඉදිකිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
157		ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය	අළුත්ගංතොට දාමුවක කුඹුරුයාගේ චතුර බැසයාමට නොහැකිව සිරවී ඇති බෝක්කුව හා එම පිට ඇලේ පැති බැම්ම පිළිසකර කිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
158		ඇළ මාර්ග සංවර්ධනය	දාමුක වෙල්යාගේ පිට ඇළ සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
	එකතුව			3,600,000.00		0	0	0	0	0		0	5	3,364,144.82		27,000.00
159	242 හීරැස්සගල	ප්‍රජා පානීය ජල සැපයුම	තපෝධාරාම ක්‍රීඩාංගනය අසල අංක 32 ජනතාවට පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
160	267 හිදගල	ප්‍රජා පානීය ජල සැපයුම	මෝබ්‍රේ වත්ත දෙවන දෙමළ ගම්මානයට ජල පහසුකම් ලබා දීම	500,000.00									1	495,000.00		3,750.00
	එකතුව			1,000,000.00									2	990,000.00		
161	235 අස්ගිරිය	ග්‍රාමීය සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථාන නවීකරණය	මාතෘ සායන ගොඩනැගිල්ල සංවර්ධනය කිරීම	750,000.00									1	742,500.00		5,625.00
	එකතුව			750,000.00			0		0		0		1	742,500.00		5,625.00
162	231 මහවැලි උයන	පාසැල් සංවර්ධනය	සෙංකඩගල වීරෝධාර විදුහලේ පිටුපස කොටසේ ආරක්ෂිත පැති බැම්ම ඉදිකිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
163	257 මහනුවර	පාසැල් සඳහා විදුලි පහසුකම් සැලසීම	හේමමාලි බාලිකා විදුහලේ විදුලි පද්ධතිය අළුත්වැඩියා කර යාවත් කාලීන කිරීම	1,000,000.00									1	933,975.36		7,075.57
164		පාසැල් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සැලසීම	ශාන්ත සිල්වෙස්ටර් විදුහලේ (ජ්‍යෙෂ්ඨ අංශය) සනීපාරක්ෂක පද්ධතිය ඉදිකිරීම	1,000,000.00									1	990,000.00		7,500.00
165	261 දෙයියන්තෝවෙල	පාසැල් සනීපාරක්ෂක පහසුකම් හා ජල පහසුකම් සැලසීම	මහ/රාසිංදේව විදුහලේ වැසිකිළි පද්ධතිය හා පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කිරීම	2,000,000.00									1	1,980,000.00		15,000.00
	එකතුව			5,000,000.00									4	4,893,975.36		37,075.57
				128,000,000.00	-	-						-	165	122,947,537.22	-	921,918.02